



## Cobre Panamá

| Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento |                                      |                      |                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Work Order No. / No. Orden Trabajo                         | 1033467 WM                           | Original Copy        |                             |
| Start Date / Fecha Inicio                                  | 04/02/23                             | Priority / Prioridad | 3                           |
| Counter Reading / Lectura Medidor                          |                                      | WO Type / Tipo Orden | PM Orders                   |
| Category Code / Código Categoría                           | Maintenance Equipment OP / Island OP | Status / Estado      | WO Issued & Released        |
|                                                            |                                      | Supervisor           | Facilities Elect Indust Sup |
|                                                            |                                      |                      |                             |

| Asset General Information. / Información General Activo |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Asset No. / No. Activo                                  | 314                                |
| Manufacturer / Fabricante                               | Manufacturer                       |
| Model Desc. / Desc. Modelo                              | Stockpiling Stockpiling Area       |
| P&ID                                                    | P&ID                               |
| Parent / Padre                                          | 310 Crushing Screening & Stockpile |
| Warranty / Garantia                                     | NO                                 |

| Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.                                                                 | 1W Elec Insp Fire Water Supply |

| Work Order Parts / Lista de Partes |                                             |              |                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| JDE Number / Número JDE            | Spare Description / Descripción de la Parte | Op No./No.02 | Qty / Cant. Unit / Unidad |

| Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones |                                |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                                                     | 1W Online Elec Inspections     |  |  |
|                                                     | 1W Elec Insp Fire Water Supply |  |  |

| Tooling / Herramientas  |                                             |             |               |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| JDE Number / Número JDE | Spare Description / Descripción de la Parte | Qty / Cant. | Unit / Unidad |

| Labor Allocated / Descripción Mano Obra |                                 |               |                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| Crew Size / No. Personas                | Work Center / Centro de Trabajo | OPS / Sec. Op | Est. Hours / Horas Est. |
| 1                                       | SFEN Electrician                | 10.00         | 1.00                    |
| 1                                       | SFMC Infrastructure Mechanic    | 20.00         | 2.00                    |
| 2                                       | STAE Auto Electrician           | 30.00         | 2.00                    |

| Timesheet / Hoja de Tiempo              |                 |                     |               |                       |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Employee JDE Code / Código JDE Empleado | Name / Nombre   | Initial / Iniciales | OPS / Sec. Op | Act. Hours /H. Actual |
| 012456                                  | Juan Riquelme   | J.P.                | 30.00         | 1.00 h                |
| 012428                                  | ALFREDO RUIZ    | A.R.                | 30.00         | 1.00 h                |
| 623                                     | DAVID RODRIGUEZ | D.R.                | 20.00         | 2.00 h                |

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 94 of / de 119





| Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento |                          |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Work Order No. / No. Orden Trabajo                         | 1033467 WM               | Original Copy        |                      |
| Start Date / Fecha Inicio                                  | 04/02/23                 | Priority / Prioridad | 3                    |
| Counter Reading / Lectura Medidor                          |                          | WO Type / Tipo Orden | PM Orders            |
| Category Code / Código Categoría                           | -.                       | Status / Estado      | WO Issued & Released |
|                                                            | -.                       | Supervisor           | Facilities Elect     |
|                                                            | Maintenance              |                      | Indust Sup           |
|                                                            | Equipment OP / Island OP |                      |                      |

|        |                    |     |       |        |
|--------|--------------------|-----|-------|--------|
| 024930 | ERIC CHIRU         | E.C | 10:00 | 2:00 h |
| 028536 | SILVANO VILLANUEVA | S.V | 10:00 | 2:00 h |

| Complete values / Completa estos valores:                        |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo       | 4/2/23    |
| Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo        | 8:00 AM.  |
| Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminación de Trabajo | 4/2/23    |
| Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminación de Trabajo  | 10:00 AM. |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Failure / Falla     | 1W ELEC INSP FIRE WATER SUPPLY. |
| Analysis / Análisis | MANTENIMIENTO PREVENTIVO        |
| Solution / Solución | SISTEMA OPERATIVO EN AUTOMATICO |

| Comments / Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1W ELEC INSP FIRE WATER SUPPLY.</p> <p>• 314. APILAMIENTO DE MATERIALES.</p> <p>BOMBAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS Jockey, ELÉCTRICA Y DIESEL OPERATIVAS EN AUTOMATICO</p> <p>LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, RETORQUEOS EN PUNTO DE CONEXIONES, MEDICIONES DE VOLTAJES AC/DC, VERIFICACIÓN DE DATOS DE PANTALLA EN PANELES DE CONTROL DE BOMBAS.</p> <p>VERIFICACIÓN DE ESTADOS Y VOLTAJES EN BATERÍAS PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE BOMBA DIESEL</p> <p>PRUEBAS DE ARRANQUES EN MANUAL/AUTOMATICO Y DE FUNCIONAMIENTO EN BOMBAS.</p> <p>BOMBAS ARRANCARON SIN PROBLEMAS.</p> <p>✓ SISTEMA OPERATIVO EN AUTOMATICO</p> |

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 95 of / de 119

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| WO Raised by: / Orden Creada por:             | EDGAR M. RIOS OSPINO               |
| WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:       | 24/01/2023                         |
| Work Completed by: / Trabajo Completado por:  | ERICK CHIRU SILVIO VILLANUEVA      |
| Supervisor Review: / Revision del Supervisor: | Yeikous Arrocha                    |
| Date Completed / Fecha completada:            | 4/2/23<br>020426<br>Cel: 6949-7077 |

Yeikous Arrocha  
020426  
Cel: 6949-7077



Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 96 of / de 119

This page intentionally left blank.





**FIRST QUANTUM**  
MINERALS LTD.

Minera  Panamá

|              |                                                                                         |                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>TAREA</b> | <b>1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.</b> | <b>ENG-SS 1W320E1200_01</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROPOSITO</b> | Realizar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, para que estén listos para cualquier emergencia de incendio y así prevenir tanto daños personales, como materiales, de acuerdo a los estándares establecidos en la norma NFPA 25. |
| <b>ALCANCE:</b>  | Ejecutar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, que protegen los campamentos, equipos y edificios industriales.                                                                                                                   |

| <b>PRERREQUISITOS</b>                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personas requeridas</b>                                        | <b>PPE</b>                                                                                                          | <b>Herramientas &amp; Equipos</b>                                                                                               | <b>Competencia</b>                                                                                                                                                               |
| 01 Representante de la marca del sistema contraincendios <b>X</b> | Ropa Ignifuga                      | Kit de herramientas Aislamiento categoría IV  | Entrenado en la tarea para hacer el procedimiento                                             |
| 01 Técnico eléctrico MPSA <b>(2) E.A., S.V</b>                    | Botas de Seguridad Dieléctricas    | Amperímetro y multímetro                      | Conocimientos sobre las normas locales contra incendios, las normas y los códigos eléctricos  |
|                                                                   | Guantes Especiales Arc flash       | Escalera de 4, 6, 8, 10, 12, pies            | Certificación o acreditación en Norma NFPA 25, NFPA 72, NFPA 101,                             |
|                                                                   | Lentes de seguridad claros.       |                                                                                                                                 | Certificación en Lotto                                                                       |
|                                                                   | Candado de Bloqueo               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                   | Targetas de bloqueo de Equipos.  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                       |  |                            |  |                                                                                     |  |                             |  |                                                                                     |  |                               |  |                                                                                     |  |                                    |  |                                                                                       |  |                                 |  |                                                                                       |  |                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| ¡PI                                                                                                                                                   |  | SE                         |  | PERFORM A THINK! RISK ASSESSMENT AND REVIEW RELEVANT SOP's                          |  |                             |  |                                                                                     |  |                               |  | ¡TH                                                                                 |  | K!                                 |  |                                                                                       |  |                                 |  |                                                                                       |  |                                         |  |
| DON'T FORGET TO FOLLOW ALL THINK! SAFETY RULES. AN AUTHORISED SAFE WORK PERMIT MUST BE COMPLETED IF ANY THINK! FATAL DANGERS CAN BE FOUND ON THE JOB. |  |                            |  |                                                                                     |  |                             |  |                                                                                     |  |                               |  |                                                                                     |  |                                    |  |                                                                                       |  |                                 |  |                                                                                       |  |                                         |  |
|                                                                    |  | TFD #1<br>Confined Spaces  |  |  |  | TFD #2<br>Working at Height |  |  |  | TFD #3<br>Falling Objects     |  |  |  | TFD #4<br>Mobile Equipment         |  |  |  | TFD #5<br>Ground Control        |  |  |  | TFD #6<br>Hazardous Material Management |  |
|                                                                    |  | TFD #7<br>Moving Equipment |  |  |  | TFD #8<br>Energy Isolation  |  |  |  | TFD #9<br>Loss of Containment |  |  |  | TFD #10<br>Explosives and Blasting |  |  |  | TFD #11<br>Fires and Explosions |  |  |  | TFD #12<br>Human Behaviors              |  |

| <b>WARNING!</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peligros</b>                                                                                         | <b>Controles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PPF # 2 Trabajo en Altura<br>Caídas de distinto nivel como plataformas, escaleras, andamios, barandales | <ul style="list-style-type: none"> <li>Siga los procedimientos de trabajo en altura</li> <li>Inspeccione todos los equipos, certificados y, cuando corresponda, andamios</li> <li>Use un mínimo de dos cuerdas de seguridad unidas a dos puntos de anclaje aprobados</li> <li>Asegurar que un plan de emergencia esté en su lugar</li> <li>Barricada área debajo para proteger a las personas de la caída de objetos</li> <li>Use pasamanos para plataformas de trabajo</li> </ul> |
| PPF #6 Manejo de material peligroso.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar el peligro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gases de baja presión, inflamables, explosivos, oxidantes, corrosivo                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar el riesgo químico</li> <li>• Implementar el control elegido</li> <li>• Asegúrese de haber recibido capacitación sobre sustancias peligrosas antes del uso</li> <li>• Use el EPP apropiado según lo especificado al manipular productos químicos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| PPF # 8 Aislamiento de energía<br>choque eléctrico<br>Arco eléctrico                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar todas las fuentes de energía y aislar la que sea necesaria para asegurar el área de trabajo</li> <li>• Seguir todos los procedimientos de permisos y autorizaciones adecuados</li> <li>• Usar el equipo de protección personal adecuado, incluido el traje de seguridad cuando sea necesario</li> <li>• Aplicar tus propios bloqueos y etiquetas</li> <li>• Eliminar la energía almacenada y probar para asegurarse de que el sistema este sin energía</li> </ul> |
| PPF # 12 Comportamiento humano<br>En cualquier lugar donde se encuentra el trabajador | Analizar el entorno y mantener siempre una actitud segura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| CONDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN / SIGNIFICADO<br><i>CONDITION CODE DESCRIPTION / MEANING</i>                                                   | CÓDIGO<br><i>CODE</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>En blanco si la tarea se completó y no se encontraron problemas</b><br><i>Blank if the task was completed and no problems were found</i> | (déjalo en blanco)    |
| <b>Completado, Problemas corregidos</b><br><i>Completed, problems corrected</i>                                                             | 1                     |
| <b>Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones</b><br><i>Completed, problems noted, needs repair</i>                          | 2                     |
| <b>Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar</b><br><i>Problems, as a result asset is unserviceable</i>                      | 3                     |

|                                                   |                                       |   |                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| <b>APROBACIÓN DETALLADA CONTROLADA</b>            | ESTADO DEL DOCUMENTO:                 |   |                   |
| PREPARADO POR: Alejandra Blanco / Yeikous Arrocha | REVISION                              | 1 | FECHA: 01/10/2021 |
| APROBADO POR: John Martin                         | FECHA DE REVISIÓN: 01/10/2021         |   |                   |
| FIRMA DEL APROBADOR:                              | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN: 01/10/2022 |   |                   |

| INSTRUCCIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coordinar con el Supervisor del área o con la administración del edificio, que se va a realizar la <b>1W</b> Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.</li> <li>2. Notificar al equipo de ERT (Equipo de Rescate de Emergencias)</li> <li>3. Notificar al equipo de Centro de Control de la <b>1W</b> Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.</li> <li>4. Preparar el bloqueo y etiquetar la fuente de alimentación (LOTO)</li> <li>5. Consultar toda la documentación asociada a cada edificio en el cual estoy trabajo, antes de comenzar el trabajo. (WO, planos, manuales, procedimiento y ATS)</li> <li>6. Verificar todas las herramientas y materiales para ejecutar el trabajo.</li> <li>7. Es obligatorio realizar el análisis de riesgo de campo.</li> <li>8. Inspeccionar los dispositivos de elevación.</li> <li>9. Mantener las condiciones de aseo y funcionamiento adecuadas del sitio de trabajo al comienzo, durante y al final de las actividades de inspección y mantenimiento.</li> </ol> |



10. Solicitar el plan y la ruta de evacuación.

11. Coordinar estas inspección y prueba con las áreas Mecánica y Generadores.

#### LISTA DE PARTES

| Item Number | Description                    | Description Line 2                      |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 5616464     | CONTROL PANEL EATON 12VDC      | DIESEL ENGINE FIRE PUMP. (SP-120L1).    |
| 5623887     | CONTACTOR,ABB,A95FP-30-11-513P | FIRE PUMP,480/60, A95FP-30-11-51        |
| 5616465     | AS-2001 BATTERY CHARGER.       | (LL-1580) 12/24 V SWITCHABLE SP-BCH8024 |
| 5022025     | MOTOR,AC,75KW(100HP),2P,460V   | 60HZ,FRAME 404/STS,F1 (B3L)MT           |
| 5609511     | SWITCH,PRESSURE,WATERFLOW PS10 | FIRE FIGHTING EQUIPMENT                 |
| 5613564     | SWITCH,PRESSURE EPS40-2        | FIRE FIGHTING EQUIPMENT                 |
| 5610477     | SWITCH,PRESSURE                | 3 POLE DOUBLE THROW                     |
| 5023704     | TRANSMITTER,PRESSURE           | Pump jokey panel                        |
| 5629589     | PUMP,JOCKEY,MULTISTAGE,1.5HP   | 3500RPM,MS8022                          |
| 5629591     | MOTOR,ELECTRICAL,WEG,40HP      | FM,3PH,F:286JP,60HZ,3535 RPM            |

#### PREPARACION PARA LA PRUEBA Registrar con un ✓ o con una x, al ejecutar la tarea

|                                                                                                                                                                                       | Y                                   | N                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Identificar la ubicación de los paneles de control de los motores de las bombas contra incendio, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspeccionar visualmente los paneles de control de los motores de las bombas contra incendios, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey. adjuntar evidencias del estado del panel. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verificar la existencia de troubles o fallas que se muestren en los display, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verificar la existencia de perdida de agua en los equipo, válvulas y tuberías.                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### DURANTE PRUEBA Registrar con un ✓ o con una x, al ejecutar la tarea

|                                                                                                                                                                         | Y                                   | N                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Prueba de bomba y motor Jockey</b>                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC).                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verificar en panel de control la programación de los valores de presión de apagado y encendido.                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Identificar las válvulas de despresurización o pruebas que esta aguas abajo del sensor de presión del panel.                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Abrir las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verificar el arranque del motor en automático.                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cerrar las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verificar el arranque y parada del motor, sean igual a los valores de presión configurado en el panel de control.                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verificar que panel de control este en operación normal.                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prueba de bomba y motor eléctrico</b>                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Confirmar voltaje de suministro principal ( 460/480 VAC)                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cerrar la válvula de corte, que va hacia las tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Abrir de la válvula de corte de retorno hacia el tanque de reserva. (flujo cero).                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verificar el arranque del motor en automático.                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ejecutar la prueba de arranque por 10 minutos.                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablezca motor eléctrico en panel de control. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verificar que panel de control este en operación normal.                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prueba de bomba y motor diésel</b>                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Confirmar voltaje de suministro Principal a panel de control <u>120/240</u> o 460/480 VAC.                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Confirmar voltaje de suministro de baterías (12 / 24 VDC).                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Apagar el interruptor principal del panel la bomba eléctrica.                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|                                                                                                                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verificar el arranque del motor en automático.                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ejecutar la prueba de arranque por 30 minutos.                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verificar caída voltaje de suministro de baterías no menor a 9 VDC en arranque.                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablecer motor eléctrico en panel de control. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verificar que el panel de control este en operación normal.                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>CIERRE DE LA PRUEBA</b> Registrar con un <input checked="" type="checkbox"/> o con una x, al ejecutar la tarea                                                       |                                     |
| Abrir la válvula de corte hacia la tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verificar que no exista fugas de aguas en las tuberías, dispositivos, equipos.                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Notificar al supervisor del área que la <b>1W</b> Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, ha culminado.                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Notificar al equipo de Centro de Control que la <b>1W</b> Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua a terminado.                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Item                                | Descripción de la falla / Acción recomendada / Generación de orden de trabajo | W/O                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | NO SE ENCONTRARON FALLAS EN EL SISTEMA.                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Item                                | Reparaciones y ajustes realizados / terminados                                | W/O                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NO SE REALIZARON REPARACIONES NI AJUSTOS                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |

Yelkous Arcocha  
020426  
Cel: 6949-7077

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Completado por | Silvano Cullumano                                                                   |
| Firma          |  |
| Fecha          | 4/2/23                                                                              |

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Supervisor |  |
| Firma      |                                                                                       |
| Fecha      | 4/2/23                                                                                |



# First Quantum – Cobre Panamá

## ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

Form 5.2

Autor: Silvio Villanero Sitio: BOMBAS G.T.M. INDUSTRIAL STOCK PILING Tarea/Task: MANTENIMIENTO PREVENTIVO date: 4/2/23

Oficial de Seguridad/Safety officer: \_\_\_\_\_ Responsable/Approver: [Signature] Firma/Signature: [Signature]  
Nombre/Name Supervisor, Superintendente o Gerente By Approver  
Sistema De Gestión de Seguridad / Safety Management System Fecha de revisión/Review date: \_\_\_\_\_

| Pasos<br>Step                                                                  | Peligro<br>Hazard                                                                                                               | ¿Quién está en riesgo?<br>Who Is At Risk?                                   | Niveles de Riesgo / Level of Risk |                 |              | Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo<br>Control measures to be taken to reduce risk level → low                                                                                                                                                                                                                                               | Nivel de Riesgo Controlado / Controlled Level of Risk |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                             | Bajo<br>Low                       | Medio<br>Medium | Alto<br>High |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B<br>L                                                | M<br>M | A<br>H |
| PRASAS AL SITIO DE TRABAJO                                                     | ACCIDENTE VEHICULAR (ATROPELLOS, CHOQUES)<br>- FALLAS MECANICAS<br>- COMPORTAMIENTO HUMANO                                      | TECNICOS ELECTRICOS, MECANICOS INDUSTRIALES, GUARDIALES OPERADORES PLANTA - |                                   | ✓               |              | - SE MANTENDRA EL VEHICULO EN BUEN ESTADO MECANICO.<br>- SE CLAVARA EL CHECKLIST DEL VEHICULO<br>- SE RESPECTARAN Y MANTENDRAN LOS LIMITES DE VELOCIDADES DE LAS AREAS<br>- SE TRABAJARA HORARIAMENTE SIN COMAR ATARDOS<br>- SE CAMINARA POR AREAS MAS SECAS PARA EVITAR CAIDAS Y RESBALONES<br>- SE CAMINARA POR AREAS LIBRES DE OBSTACULOS PARA EVITAR GOLPES Y TROPALES | ✓                                                     |        |        |
| VERIFICACION DEL AREA DE TRABAJO                                               | - COMPORTAMIENTO HUMANO<br>- SUPERFICIES HUMEDAS<br>- RESBALADIZAS<br>- OBSTACULOS EN EL AREA (VALVULAS Y TUBERIAS DEL SISTEMA) | E. Q1<br>S. V<br>A. R<br>J. P.                                              |                                   | ✓               |              | USO DEL E.P.P. CORRESPONDIENTE CORRECTAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                     |        |        |
| - INSPECCION ELECTRICA CUMPLIDA EN SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS. | - PROYECCION DE PARTICULAS - POLVO                                                                                              |                                                                             |                                   | ✓               |              | SE IDENTIFICARAN Y AISLARAN FUENTES DE ENERGIA Y SE PROCEDERA ALGO DE SER NECESARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | ✓      |        |
| - VERIFICACION DE VOLTAJES AC/DC EN EQUIPOS DEL SISTEMA.                       | - AISLAMIENTO DE ENERGIA (PRESENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN EQUIPOS A VERIFICAR).                                               |                                                                             |                                   |                 |              | ✓ SE TENDRAN LOS DOCUMENTOS CLAROS EN LA MANIPULACION DE VALVULAS Y SUS RIESGOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |        | ✓      |
| - PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.                            | - PERDIDA DE GASES (MANIPULACION DE VALVULAS).<br>- EQUIPOS EN MOVIMIENTO                                                       |                                                                             |                                   |                 |              | ✓ SE ENTENDRA ENTRENAR EN LA LUCHA DE FUEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |        | ✓      |

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/Eliminate - Sustituir/Substitute - Ingeniería-Aislar/Engineer-Isolate - Administrar-Entrenar/Administer-Train - EPP/PPE


|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Fecha de emisión:<br>Issue date: | 20/05/2021 |
| Revision:                        | 7          |



First Quantum – Cobre Panamá

ANÁLISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

Form 5.2

| Acuse de Recibo y Aceptación / Acknowledgement of Receipt & Acceptance |                                                                                   |              |                                          |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Nombre en letra de Imprenta / Print Name                               | Firma / Signature                                                                 | Fecha / Date | Nombre en letra de Imprenta / Print Name | Firma / Signature | Fecha / Date |
| Silvano Jellinas                                                       |  | 4/5/23       |                                          |                   |              |
| Erick elkin                                                            |  | 4-2-23       |                                          |                   |              |
| David M. Rodriguez                                                     |  | 4-2-23       |                                          |                   |              |
| Alfredo Rucoba                                                         |  | 4-2-23       |                                          |                   |              |
| Juan Pinto                                                             |  | 4-2-23       |                                          |                   |              |
| Abdo Durkin                                                            |  | 4-2-23       |                                          |                   |              |
| Maria Orrego                                                           |  | 4/2/2023     |                                          |                   |              |
|                                                                        |                                                                                   |              |                                          |                   |              |
|                                                                        |                                                                                   |              |                                          |                   |              |
|                                                                        |                                                                                   |              |                                          |                   |              |
|                                                                        |                                                                                   |              |                                          |                   |              |
|                                                                        |                                                                                   |              |                                          |                   |              |
|                                                                        |                                                                                   |              |                                          |                   |              |

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/Eliminate - Sustituir/Substitute - Ingeniería-Aislar/Engineer-Isolate - Administrar-Entrenar/Administer-Train - EPP/PPE

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Fecha de emisión:<br>Issue date: | 20/05/2021 |
| Revision:                        | 7          |